

BOHRPROTOKOLL Nr.:		P00-01			
Ortbetonbohrpfähle nach EN 1536					
Baustelle Nr.: S-504-260020		Baustelle: S16, ZBm Lötz			
Pfahl Nr.: P00-01		Ort: S16, 6511 Zams			
Pfahlart: bewehrt		Neigung: 0 °		Pfahl-Ø : 88 cm	
Schichtenfolge			Bohr-/Pfahldaten		
[m] unter Bohr-ebene	GW	Bodenart und -beschaffenheit	SOLL IST		
± 0,00		Bohrebene	Arbeitsebene: 767,486 767,486 m u. A		
0,10		Sauberkeitsschicht	Pfahl-OK: 765,369 765,369 m u. A		
4,00	3,00	Kies / Schluff	Pfahl-UK: 755,369 755,369 m u. A		
			Bohrlänge: 12,117 12,117 m		
			Pfahllänge: 10,000 10,000 m		
			Leerbohrung: 2,117 2,117 m		
			Wasserauflast: Nein		
			Bohren im GW 9,117 m		
			Abstichmaß Überbeton 1,10 m ab AE		
Pfahlbewehrung					
Bew. Typ Block 00					
lt. Plan Nr.: S16_02500_ZL6_301904955_KMP-G45000_SB_B					
Masse [kg]: 1428,64					
Pfahlbeton					
Betongüte: C25/30 GK32 BS-TB1					
Konsistenz: F59					
Verbrauch SOLL: 6,1 m³ Verbrauch IST: 7,5 m³					
Ausführungszeiten					
		Arbeitsvorgang	Datum	Uhrzeit	
				von	bis
9,00		Bohren	02.07.26	07:00	08:00
			02.07.26	09:00	10:00
		Bohrhindernis	02.07.26	11:00	12:00
			02.07.26	13:00	14:00
12,12	harte Bodenschicht z.B. Fels / Findling, Blöcke	harte Bodenschicht	02.07.26	15:00	16:00
			02.07.26	17:00	18:00
Σ Durchörter harte Bodenschichten 3,22 m		Bewehren	02.07.26	21:00	22:00
Σ Durchörter Bohrhindernise 02:00 h		Betonieren	02.07.26	23:00	00:00
Bem.:					
AN-ZBm 02.07.26		AG/ÖBA		GEO-ZBm	